



San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Prot. n. usc004 del 27 maggio 2024

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”

INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” - APPALTO LAVORI - CUP: H77E19000100004 – CIG: 8770703514

DETERMINAZIONE N. 62 DEL PARROCO-RUP: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA CONTABILITA’ FINALE E RATIFICA DELLA LIQUIDAZIONE FINALE.

IL PARROCO

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento denominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 2 del 22.08.2019 la Parrocchia di San Severino Abate ha pertanto affidato, con incarico diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, al RTP “Candela, D’Amico, & Associati” l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”);

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26 del D.L.vo 50/2016) firmato in data 19/01/2020 dal RUP, dai professionisti di supporto tecnico del RUP arch. Pierluigi Di Giuseppe e dott.ssa Maria Luisa De Toma nonché dal rappresentante del RTP incaricato per la progettazione, arch. Giuseppe Candela;

Considerato che

- Con Determinazione n. 8 dell'Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020, a seguito delle verifiche preventive della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l'unico livello di progettazione di servizi e forniture dell'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*" con il supporto tecnico al RUP da parte dei due predetti professionisti incaricati;
- in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 2014/2020 l'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo* ("*San Severino Lab*") , presentando, nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, l'istanza e la relativa documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico;

Dato atto che:

- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento previste nell' "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici", dalle quali si è evinto che l'intervento in oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42 è risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,00 risultano a carico della Parrocchia San Severino quale soggetto beneficiario;
- il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l'importo rimanente di € 30.866,00;
- Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il *Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate*, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021;
- Con Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 004 in pari data, prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell'intervento in oggetto, a carico della Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati il Quadro Economico Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell'istanza di partecipazione;

Considerato che la parte d'intervento in oggetto, relativa ai "Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("*San Severino Lab*")", prevedeva un appalto relativo a Lavori per un importo a base di gara: € 556.000,00 di cui € 498.640,67 per lavori soggetti a ribasso e € 57.359,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal predetto Quadro Economico relativo ai Lavori;

Visto che il CIPE ha assegnato, per il progetto, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H77E19000100004;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26 del D.L.vo 50/2016) firmato in data 19/01/2020 dal RUP, dai supporti tecnici del RUP arch. Pierluigi Di Giuseppe e dott.ssa Maria Luisa De Toma nonché dal rappresentante del RTP incaricato per la progettazione;

Visto che l'ANAC ha assegnato il CIG n. 8770703514 per la procedura di gara relativa all'affidamento dei Lavori relativi all'intervento in oggetto;

Visto che con determinazione dell'amministratore parrocchiale n. 15 del 26/05/2021, prot. n. 009 in pari data (Determinazione a contrarre) sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione a mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;

Dato atto che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, a seguito dell'accertamento tramite Posta Elettronica Certificata, della disponibilità ad assumere l'incarico di commissario di gara, con Determinazione n. 19 dell'Amministratore Parrocchiale – RUP veniva nominata la Commissione di gara nelle persone di:

- 1) Sac. Salvatore Ricci, Direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto – Componente Presidente;
- 2) Arch. Giovanni Papalillo, dipendente pubblico in pensione – Componente avente anche funzioni di segretario verbalizzante
- 3) Ing. Domenico Trotta, responsabile dell'UTC del comune di San Paolo di Civitate – Componente;

Considerato che

- con determinazione n. 20 del Parroco-RUP del 12 febbraio 2022, prot. n. *usc001* sono stati approvati i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 17/11/2021, del 01/12/2021, del 01/12/2021, del 13.12.2021 e del 17.12.2021, ed aggiudicata in via definitiva la gara per i *“Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”)*” nel comune di San Severo (FG) dell'importo complessivo di progetto di €. 556.000,00 alla ditta Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in via Catignano n. 102 in Gambassi Terme (FI), P. Iva 04919810483, che ha ottenuto il punteggio più alto tra i concorrenti ammessi in gara, pari a punti 97,457/100, con importo aggiudicato di €. 478.695,04 oltre €. 57.359,33 per oneri della sicurezza per complessivi €. 536.054,37 oltre IVA per legge, con un ribasso del 4% sull'importo posto a base di gara di €. 556.000,00 (di cui € 498.640,67 per lavori soggetti a ribasso e €. 57.359,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e con offerta tempo del 20,00% pari a giorni 432 (quattrocentotrentadue) sul tempo posto a base di gara di n. 540 giorni.
- In data 05/04/2022 veniva stipulato tra la Parrocchia di San Severino Abate e la ditta Restaurarte di Casavecchi Daniele il contratto per l'esecuzione dei *“Lavori per la realizzazione di un Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”)*”, registrato dall'amministrazione AGE, Direzione provinciale di Siena in data 22.06.2022 con numero 41392
- In data 13.04.2022 sono stati consegnati i lavori relativi al suddetto intervento, in presenza del Responsabile del Procedimento, sac. Quirino Faienza, del legale rappresentante della predetta impresa aggiudicataria, dr. Casavecchi Daniele, e del rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela, giusto verbale sottoscritto dai presenti in pari data.
- Con Determinazione n. 49 del Parroco-RUP del 09 giugno 2023 veniva concessa una proroga al 31/07/2023 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di istanza presentata dalla ditta appaltatrice acquisita al prot. parrocchiale n. ing. 056 del 07/06/2023;
- Con Determinazione n. 52bis del Parroco-RUP del 20 dicembre 2023 veniva concessa una proroga al 29/02/2024 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di istanza presentata dalla ditta appaltatrice acquisita al prot. parrocchiale n. ing. 074 del 18/12/2023;

Preso atto che

- con determinazione n. 32 del 22/12/2022 del Parroco-RUP è stata liquidata all'impresa Restaurarte di Casavecchi Daniele, con sede in via Catignano n. 102 in Gambassi Terme (FI), P. Iva 04919810483, CF. CSVDNL69H28D612X, l'anticipazione contrattuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art.35 comma 18 del codice dei contratti;
- con determinazione n. 34 del 08/02/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo

- del corrispettivo maturato relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 07/11/2022, di € 19.971,32 oltre € 1.997,13 per IVA al 10%, per complessivi euro 21.968,45;
- con determinazione n. 39 del 01/03/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/02/2023, di € 30.213,52 oltre € 3.021,35 per IVA al 10%, per complessivi euro 33.234,87;
 - con determinazione n. 44 del 11/04/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31/03/2023, di € 24.760,34 oltre € 2.476,03 per IVA al 10%, per complessivi euro 27.236,37 ;
 - con determinazione n. 47 del 06/05/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/04/2023 di € 52.287,49 oltre € 5.228,75 per IVA al 10%, per complessivi euro 57.616,24;
 - con determinazione n. 50 del 25/09/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo di 1° acconto relativo al 5° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/09/2023, per un importo di € 60.000,00 oltre € 6.000,00 per IVA al 10%, per complessivi euro 66.000,00 a titolo di acconto sulla somma complessiva risultante dal Certificato di Pagamento n. 5 del 11/09/2023, pari ad euro 182.364,22 oltre IVA al 10%;
 - con determinazione n. 51 del 30/11/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del secondo acconto del corrispettivo relativo al 5° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/09/2023, per un importo di € 122.364,22 oltre € 12.236,42 per IVA al 10%, per complessivi euro 134.600,64 a titolo di saldo sulla somma complessiva risultante dal Certificato di Pagamento n. 5 del 11/09/2023, pari ad euro 182.364,22 oltre IVA al 10%, per complessivi € 200.600,64;
 - con determinazione n. 52 del 20/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo relativo al 6° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/12/2023 per un importo di € 70.681,70 oltre IVA al 10%, per complessivi € 77.749,87;
 - con Determinazione del Parroco-RUP n. 52 bis del 20/12/2023, con la quale prendendo atto che per gravi ragioni legate al finanziamento pubblico dei lavori di che trattasi a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7, risultava necessario provvedere al pagamento di tutte le spese legate all'intervento entro e non oltre il 31/12/2023 pena il rischio di revoca dello stesso finanziamento pubblico, si autorizzava il pagamento anticipato dello Stato Finale dei Lavori, previa emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele, per un importo di € 48.564,81 oltre € 4.856,48 per IVA al 10%, per complessivi **euro 53,421,29**;
 - con determinazione n. 57 del 27/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa ditta appaltatrice dei lavori, anticipatamente, il presunto corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Lavori, previa emissione di Fattura n. 202301000020 del 27.12.2023, per un importo di € 48.564,81 oltre € 4.856,48 per IVA al 10%, per complessivi **euro 53,421,29**;

Rilevato che

- con nota del 01/04/2024 acquisita al prot. n. 003 *ing* in pari data, la Direzione Lavori nella persona dell'arch. Giuseppe Candela ha trasmesso il Certificato di ultimazione dei lavori in oggetto;
- con nota del 15/04/2024 acquisita al prot. n. 005 *ing* in pari data, la Direzione dei Lavori nella persona dell'arch. Giuseppe Candela ha trasmesso gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori in oggetto, dai quali si rileva che i lavori risultano essere terminati in data 30/03/2024, che gli stessi risultano essere stati eseguiti per un importo, al netto del ribasso di gara, pari ad € 478.695,04 oltre €. 57.359,33 per oneri della sicurezza per complessivi €. 536.054,37 oltre IVA, coincidente con l'importo dei lavori affidato alla ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele.
- Gli elaborati trasmessi dalla Direzione dei Lavori sono i seguenti:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del Registro di Contabilità;
 - Stato finale dei lavori a tutto il 30/03/2024;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- Dalla Relazione sul Conto Finale risulta confermato il corrispettivo a saldo spettante alla ditta appaltatrice a seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori, già liquidato anticipatamente con la predetta

Determinazione n. 57 del Parroco-RUP del 27-12-2023 ed erogato con bonifico bancario effettuato dal RUP in pari data, per un importo di € 48.564,81 oltre € 4.856,48 per IVA al 10%, per complessivi **euro 53,421,29**;

Ritenuto pertanto:

approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/03/2024 per l'attuazione dell'intervento per la realizzazione di un *Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo ("San Severino Lab")* nel comune di San Severo (FG), regolarmente sottoscritti dalla ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in via Legnano n. 32 in San Severo (FG), P. Iva IT01580930715 C.F. 01580930715;

dare atto che non sussistono motivi ostativi per l'approvazione dei suddetti Atti Finali e di Contabilità finale per l'intervento in oggetto;

ratificare la liquidazione del corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Lavori, attuata con Determinazione n. 57 del 27/12/2023 del Parroco-RUP;

Rilevato che non risultano crediti a favore della ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele e che pertanto non è necessario liquidare ulteriori somme a favore della medesima ditta appaltatrice.

Visto che per l'intervento in oggetto il CIPE ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) H77E19000100004 mentre per la procedura relativa all'appalto dei lavori l'ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8770703514;

Tanto premesso;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

Viste la nomina dell'Amministratore Parrocchiale da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018, la Determinazione n. 0 dell'Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di auto-attribuzione del ruolo di RUP per l'intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022, tutti atti che autorizzano il sottoscritto a;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

DETERMINA

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui interamente riportate ed approvate;

2. **Di dare atto che:**

- In data 13.04.2022 sono stati consegnati i lavori relativi al suddetto intervento, in presenza del Responsabile del Procedimento, sac. Quirino Faienza, del legale rappresentante della predetta impresa aggiudicataria, dr. Casavecchi Daniele, e del rappresentante della Direzione dei Lavori, arch. Giuseppe Candela, giusto verbale sottoscritto dai presenti in pari data.
- con determinazione n. 32 del 22/12/2022 del Parroco-RUP è stata liquidata all'impresa Restaurarte di Casavecchi Daniele, con sede in via Catignano n. 102 in Gambassi Terme (FI), P. Iva 04919810483, CF. CSVDNL69H28D612X, l'anticipazione contrattuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art.35 comma 18 del codice dei contratti;
- con determinazione n. 34 del 08/02/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 07/11/2022, di € 19.971,32 oltre € 1.997,13 per IVA al 10%, per complessivi euro 21.968,45;

- con determinazione n. 39 del 01/03/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 21/02/2023, di € 30.213,52 oltre € 3.021,35 per IVA al 10%, per complessivi euro 33.234,87;
- con determinazione n. 44 del 11/04/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 3° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31/03/2023, di € 24.760,34 oltre € 2.476,03 per IVA al 10%, per complessivi euro 27.236,37 ;
- con determinazione n. 47 del 06/05/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo maturato relativo al 4° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/04/2023 di € 52.287,49 oltre € 5.228,75 per IVA al 10%, per complessivi euro 57.616,24;
- con determinazione n. 50 del 25/09/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo di acconto relativo al 5° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/09/2023, per un importo di € 60.000,00 oltre € 6.000,00 per IVA al 10%, per complessivi euro 66.000,00 a titolo di acconto sulla somma complessiva risultante dal Certificato di Pagamento n. 5 del 11/09/2023, pari ad euro 182.364,22 oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 51 del 30/11/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del secondo acconto del corrispettivo relativo al 5° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/09/2023, per un importo di € 122.364,22 oltre € 12.236,42 per IVA al 10%, per complessivi euro 134.600,64 a titolo di saldo sulla somma complessiva risultante dal Certificato di Pagamento n. 5 del 11/09/2023, pari ad euro 182.364,22 oltre IVA al 10%, per complessivi € 200.600,64;
- con determinazione n. 52 del 20/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa impresa, l'importo del corrispettivo relativo al 6° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/12/2023 per un importo di € 70.681,70 oltre IVA al 10%, per complessivi € 77.749,87;

3. di dare altresì atto che:

- Con Determinazione del Parroco-RUP n. 52 bis del 20/12/2023, con la quale prendendo atto che per gravi ragioni legate al finanziamento pubblico dei lavori di che trattasi a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.7, risultava necessario provvedere al pagamento di tutte le spese ad essi legate entro e non oltre il 31/12/2023 pena il rischio di revoca dello stesso finanziamento pubblico, si autorizzava il pagamento anticipato dello Stato Finale dei Lavori, previa emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice Restararte di Casavecchi Daniele;
- con determinazione n. 57 del 27/12/2023 del Parroco-RUP è stato liquidato, alla stessa ditta appaltatrice dei lavori, anticipatamente, il presunto corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Lavori, previa emissione di Fattura n. 202301000020 del 27.12.2023, per un importo di € 48.564,81 oltre € 4.856,48 per IVA al 10%, per complessivi **euro 53,421,29**;

4. Di approvare i seguenti atti della contabilità finale dei lavori a tutto il 30/03/2024 trasmessi dalla Direzione dei Lavori, nella persona dell'arch. Giuseppe Candela, in allegato alla nota del 01/04/2024 acquisita al prot. n. 003 ing in pari data, dai quali si rileva un importo dei lavori eseguito, al netto del ribasso di gara, pari ad € 478.695,04 oltre €. 57.359,33 per oneri della sicurezza per complessivi €. 536.054,37 oltre IVA, coincidente con l'importo dei lavori affidato alla ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato finale dei lavori a tutto il 30/03/2024;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.

5. Di dare atto che i suddetti documenti risultano regolarmente sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve alcun tipo;

6. Di dare atto che dalla Relazione sul Conto Finale risulta confermato il corrispettivo a saldo spettante alla ditta appaltatrice a seguito dell'emissione dello Stato Finale dei Lavori, già liquidato anticipatamente con la predetta Determinazione n. 57 del Parroco-RUP del 27-12-2023 ed erogato con bonifico bancario effettuato dal RUP in pari data, per un importo di € 48.564,81 oltre € 4.856,48 per IVA al 10%, per complessivi **euro 53,421,29**;

7. **Di ratificare** la liquidazione del corrispettivo relativo allo Stato Finale dei Lavori, attuata anticipatamente con Determinazione n. 57 del 27/12/2023 del Parroco-RUP;
8. **Di dare altresì atto**, pertanto, che non risultano crediti a favore, della ditta appaltatrice Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in via Catignano n. 102 in Gambassi Terme (FI), P. Iva 04919810483, CF. CSVDNL69H28D612X e che non è necessario liquidare ulteriori somme a favore della medesima ditta appaltatrice.
9. **di trasmettere** la presente:
 - alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio -Sezione Valorizzazione Territoriale, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it;
11. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate (www.sanseverinoabate.it) nella sezione "Albo" e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 27 Maggio 2024

Il Parroco - RUP
Sac. Quirino FAIENZA